



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA LINHA VICINAL 86
LOCAL: ESTRADA VICINAL LINHA 86
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT
DATA: NOVENBRO - 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%	270 dias	%	300 dias	%	330 dias	%	360 dias	%	370 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8,08%	828.363,68	82.836,37	10,00%	82.836,37	10,00%	82.836,37	10,00%	82.836,37	10,00%	82.836,37	10,00%	82.836,37	10,00%	82.836,37	10,00%	41.418,18	5,00%	41.418,18	5,00%	41.418,18	5,00%	41.418,18	5,00%	41.418,18	5,00%	41.418,18	5,00%
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	1,73%	177.813,82	177.813,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E ENSAIOS	0,72%	73.649,34	18.412,34	25,00%	18.412,34	25,00%	18.412,34	25,00%	18.412,34	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA	0,06%	6.011,90	6.011,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	MOBILIZAÇÃO - DESMOBILIZAÇÃO - SEGURANÇA DO TRABALHO	0,35%	35.843,54	17.921,77	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.921,77	50,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD	65,58%	6.725.311,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.008.796,73	15,00%	1.008.796,73	15,00%	1.008.796,73	15,00%	1.008.796,73	15,00%	1.345.062,30	20,00%	1.345.062,30	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	20,96%	2.149.105,66	537.276,42	25,00%	537.276,42	25,00%	537.276,42	25,00%	537.276,42	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	2,52%	258.446,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.223,02	50,00%	129.223,02	50,00%
TOTAL GERAL		100,00%	10.254.545,47	840.272,61	8,19%	638.525,12	6,23%	1.647.321,84	16,06%	1.647.321,84	16,06%	1.091.633,09	10,65%	1.091.633,09	10,65%	1.427.898,47	13,92%	1.386.480,48	13,52%	41.418,18	0,40%	41.418,18	0,40%	41.418,18	0,40%	170.641,20	1,66%	188.562,97	1,84%
TOTAL GERAL ACUMULADO				840.272,61	8,19%	1.478.797,73	14,42%	3.126.119,57	30,49%	4.773.441,41	46,55%	5.865.074,51	57,19%	6.956.707,40	67,84%	8.384.606,27	81,76%	9.771.086,75	95,29%	9.812.504,93	95,69%	9.853.923,12	96,09%	9.895.341,30	96,50%	10.065.982,50	98,16%	10.254.545,47	100,00%

Fagner Junior da Silva
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Rondolândia/MT
CREA nº 21863D/RO